

А К Т
реvisions производственно-хозяйственной деятельности МУЭП «Печерское»
(часть 2)

6 октября 2008 г.

с. Печерск.

Во исполнение Распоряжения Главы муниципального образования Печерское сельское поселение № 27 от 2 августа 2008 года, комиссия в составе:

заместителя Главы муниципального образования Печерское сельское поселение, депутата Морозова Г.В.; директора ООО «ТехКомСервис», депутата Соловьевой Л.М.; начальника отдела эксплуатации зданий МУЭП «Печерское», депутата Плисовой Л.П.; ведущего специалиста администрации Тищенко А.В., главного бухгалтера ООО «ТехКомСервис» Тугульбаевой А.М., председателя Общественного Совета Кравцова В.И., директора МУЭП «Печерское» Дупенкова Ю.И. провела ревизию выполнения работ по разработки проектной документации и монтажу комплектной автоматизированной стационарной без здания котельной установки мощностью 0,7 МВт, работающей на газе.

По данному вопросу установлено следующее.

Согласно представленных документов, в июне 2007г. МУЭП «Печерское» получило бюджетный кредит в сумме 1 800 000 рублей с процентной ставкой за пользование кредитом равной 1/3 действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ с целью модернизации существующей котельной путем установки дополнительной комплектной автоматизированной стационарной без здания котельной установки мощностью 0,7 МВт, работающей на газе.

Пуск в действие современной, более экономичной котельной установки позволил бы значительно снизить потребление газа и электрической энергии при выработке тепла для горячего водоснабжения, по сравнению с существующими котлами котельной. Комиссия установила, что расчеты обоснования получения кредита и ожидаемой экономии за счет установки нового оборудования, выполнявшиеся бывшим директором МУЭП «Печерское» А.С. Малащенковым и его заместителем В.В. Усовым в исходящей документации отсутствуют. В компьютерных базах эти расчёты, также, уничтожены ими при увольнении.

10 апреля 2007г. директором МУЭП «Печерское» А.С. Малащенковым был подписан контракт № 2007-0101-27 (копия прилагается) с генеральным директором ООО «ЕвроИнжиниринг» А.А. Бондаренко о разработке проектной документации котельной установки. Стоимость работ составляет 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей с учетом НДС. Согласно этого контракта, ООО «ЕвроИнжиниринг» (далее Поставщик) должен в течение семи рабочих дней с момента перечисления денежных средств на счет Поставщика передать Заказчику (МУЭП «Печерское») 4 (четыре) подлинных экземпляра проектной документации, подписав при этом акт сдачи-приемки проектной документации. Проектная документация, согласно контракта, включает в себя: технический проект и проектно-сметную документацию. Работы по контракту были оплачены в апреле 2007г. по счету ООО «ЕвроИнжиниринг» № 1004/1 от 10.04.2007 г. (копия прилагается) тремя платежными поручениями: № 257 от 12.04.2007г. на сумму 45000 (сорок пять тысяч) рублей с НДС (копия прилагается), № 273 от 19.04.2007г. на сумму 10000 (десять тысяч) рублей с НДС (копия прилагается), № 279 от 23.04.2007г. на сумму 20000 (двадцать тысяч) рублей с НДС (копия прилагается). Имеется акт № 01-04-П от 25.04.2007г. (копия прилагается) подписанный Исполнителем и заверенный его