

печатью. На данном акте отсутствует подпись Заказчика, но имеется печать Заказчика. Из содержания акта трудно сделать вывод, получены ли Заказчиком на руки все 4 экземпляра проектно-сметной документации.

На момент проверки доверенность на получение оплаченной проектно-сметной документации не выдавалась, накладные на получение и сама проектно-сметная документация отсутствуют, документов на передачу проектно-сметной документации от МУЭП «Печерское» подрядной организации для ведения производства работ отсутствуют. Образец акта сдачи-приемки комплекта проектной документации (технического проекта) представлен в приложении 7 к контракту № 2007- 0101-25 от 08.05 2007г. (копия прилагается).

8 мая 2007 г. директором МУЭП «Печерское» А.С.Малащенковым был подписан контракт № 2007-0101-25 (копия прилагается) с генеральным директором ООО «ЕвроИнжиниринг» А.А.Бондаренко о поставке и выполнении работ на условии «под ключ» комплектной автоматизированной стационарной без здания котельной установки мощностью 0,7 МВт работающей на газе, именуемой в дальнейшем «Установка». В Приложении 4 данного контракта «Комплект проектной документации» приводится полный перечень документации технического и рабочего проектов, которые на момент ревизии полностью отсутствуют. Согласно данного контракта, поставка установки и оплата работ разбиты на 4 этапа. Завершение каждого этапа работ оформляется подписанием соответствующего акта в четырех экземплярах (по два каждой стороне). Срок исполнения работ под ключ – 12 недель или 6 августа 2007 года. Первые два этапа графика финансирования (приложение № 6 к контракту, соответственно суммы 854950руб и 514820 рублей), Заказчиком оплачены. Платежные поручения и счета представлены. Акты о завершении работ оплаченных этапов отсутствуют.

Проверить фактически выполненные и оплаченные работы по первым двум этапам на соответствие их проектно-сметной документации не представляется возможным по причине отсутствия на момент проверки проектно-сметной документации и актов выполненных работ, подписанных обеими сторонами. Комиссия выражает сомнение в ходе правильности выполнения работ по устройству комплектной автоматизированной стационарной котельной установки без проектно-сметной документации.

В журналах исходящей документации МУЭП «Печерское» найдено единственное письмо директора предприятия от 19 июня 2008 года с претензиями к «Поставщику» о не исполнении договорных обязательств и нарушении сроков сдачи «Установки» в эксплуатацию. В тоже время, имеются многочисленные письменные претензии, к находящемуся в одном здании ООО «ТехКомСервис». Отсутствие претензий к «Поставщику» со стороны директора МУЭП «Печерское» А.С.Малащенко, а также, его умышленная бездеятельность в решении вопросов сдачи котельной установки в эксплуатацию, свидетельствуют о исполнении им не надлежащем образом служебных обязанностей, приведшим к убыткам предприятия. Членам ревизионной комиссии не удалось установить прямой контакт с «Поставщиком» - ООО «ЕвроИнжиниринг», для получения дополнительной информации.

На время проведения ревизии «Установка» не запущена в эксплуатацию, сроки сдачи «Установки» превышены на 14 месяцев. Предприятие выплатило 817 211,11 рублей на погашение кредита и процентов по кредиту.